

Protokollauszug vom

03.12.2025

Departement Bau und Mobilität / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung/Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 5008200, Entlastung Kanal Technikumstrasse/Regenbecken Schützenwiese, Neubau (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

Beschluss-Nr.: 2025/996

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben, Projekt-Nr. 5008200, für die Entlastung Kanal Technikumstrasse/Regenbecken Schützenwiese, Neubau, im Betrag von Fr. 31'681'949.19 (Minderkosten Fr. 818'050.81) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt, Projektierung und Realisierung, Entwässerung, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



MOXIS

 U. Simon
Ansgar Simon

A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung/Gebundenerklärung

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 2. Juni 2010 die Ausgaben für die Projektierung der Entlastung Kanal Technikumstrasse/Regenbecken Schützenwiese, Neubau, im Betrag von 500'000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 5008200, freigegeben (Beilage).

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 7. März 2012 die Ausgaben für die Projektierung der Entlastung Kanal Technikumstrasse/Regenbecken Schützenwiese, Neubau, im Betrag von 1'000'000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 5008200, freigegeben (Beilage).

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 7. März 2012 die Ausgaben für die Ausführung der Entlastung Kanal Technikumstrasse/Regenbecken Schützenwiese, Neubau, im Betrag von 31'000'000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 5008200, freigegeben (Beilage).

2. Projektbeschreibung

Im Generellen Entwässerungsplan Winterthur wurde die Notwendigkeit eines neuen Regenbeckens im Raum Altstadt zum Schutz des Gewässers Eulach und zur Optimierung des Entwässerungssystems nachgewiesen. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden mögliche Standorte untersucht. Als Bestvariante hat sich der Standort im Bereich Schützenwiese ergeben.

Das Regenbecken und die Zu- und Ablaufkanäle wurden in einzelne Teilprojekte aufgeteilt. Mit den Arbeiten des Vorprojektes wurde im August 2010 gestartet und die gesamte Anlage konnte im Juni 2019 in Betrieb genommen werden.

Im Sommer 2024 konnte der Deckbelag des Teilprojekts 20327/07, Ablaufkanal, mit dem Projekt 5007160 der Veloschnellroute Rennweg eingebaut werden.

2.1 Teilprojekt 20327/01, Vorprojekt für den gesamten Gesamtabschnitt Neumarkt – Schützenwiese inkl. Regenbecken

Die Abteilung Entwässerung hat für die Überprüfung möglicher Linienführung des Entlastungskanals im Abschnitt Neumarkt – Schützenwiese eine Studie, datiert vom 10. Juli 2009, durch das Ingenieurbüro Basler & Hofmann, Esslingen, ausarbeiten lassen. Im Nachgang zu dieser Studie

hat sich das Tiefbauamt entschlossen auf Grund der vorgeschlagenen, technisch anspruchsvollen Linienführung und deren finanziellen Konsequenzen eine Zweitmeinung zum vorliegenden Konzept einzuholen. Die Ausarbeitung für diesen Variantenfächer wurde mittels Verfügung Departementsvorsteherin vom 6. August 2010 (iGEKO-Nr. 10.381-1) an das Ingenieurbüro Hunziker Betatech AG, Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur, vergeben.

2.2 Teilprojekt 20327/02, Abschnitt Neumarkt – Bahnhofplatz

Die Ausarbeitung des Bauprojektes wurde mittels Verfügung Departementsvorsteherin vom 5. April 2012 (iGEKO-Nr. 12.191-1), an das Ingenieurbüro Hunziker Betatech AG, Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur, vergeben. Die Baumeisterarbeiten für das grabenlose Bauverfahren wurden mittels Beschluss Stadtrat vom 22. Mai 2012 (iGEKO-Nr. Bau.12.254-1) an die ARGE Schützi, c/o Hüppi AG (Gerschwiler AG, Braumann Tiefbau GmbH), Technoramastrasse 10, 8404 Winterthur, vergeben. Die Realisierungsarbeiten für diesen Teilabschnitt starteten im Juni 2012 und wurden im April 2013 abgeschlossen. Die Baumeisterarbeiten für das Bauverfahren mit Grabarbeiten wurden mittels Beschluss Stadtrat vom 1. November 2017 (SR.17.899-1) an die Unternehmung Toneatti AG, Tschanerstrasse 9, 8865 Bilten, vergeben. Die Realisierungsarbeiten für diesen Teilabschnitt starteten im März 2018 und wurden im Februar 2019 abgeschlossen.

2.3 Teilprojekt 20327/03, Abschnitt Bahnhofplatz – Süd

Die Ausarbeitung des Bauprojektes wurde mittels Verfügung Departementsvorsteherin vom 2. April 2012 (iGEKO-Nr. 12.182-1), an das Ingenieurbüro Hunziker Betatech AG, Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur, vergeben. Die Baumeisterarbeiten wurden mittels Beschluss Stadtrat vom 22. Mai 2012 (iGEKO-Nr. Bau.12.246-1), an die ARGE Bahnhofplatz, c/o Zani AG (Jak. Scheifele AG, Specogna Bau AG), Ohrbühlstrasse 13, 8405 Winterthur, vergeben. Die Realisierungsarbeiten für diesen Teilabschnitt starteten im Juli 2012 und wurden im Oktober 2013 abgeschlossen.

2.4 Teilprojekt 20327/04, Abschnitt Unterquerung Coop City – Gertrudstrasse

Die Ausarbeitung des Bauprojektes wurde mittels Verfügung Departementsvorsteherin vom 3. Mai 2012 (iGEKO-Nr. 12.224-1), an Gruner und Wepf Ingenieure AG, Thurgauerstrasse 56, 8050 Zürich, vergeben. Die Baumeisterarbeiten wurden mittels Beschluss Stadtrat vom 4. April 2012 (iGEKO-Nr. Bau.12.151-1) an Implenla Bau AG, Implenla Tunneling, Husacherstrasse 3, 8304 Wallisellen, vergeben. Die Realisierungsarbeiten für diesen Teilabschnitt starteten im August 2012 und wurden im Januar 2013 abgeschlossen.

2.5 Teilprojekt 20327/05, Abschnitt Gertrudstrasse – Schützenwiese

Die Ausarbeitung des Bauprojektes wurde mittels Beschluss Stadtrat vom 3. Mai 2013 (iGEKO-Nr. 13.199-1) an IG GIS, c/o ILF Beratende Ingenieure AG, Badenerstrasse 816, 8048 Zürich, vergeben. Die Baumeisterarbeiten wurden mittels Beschluss Stadtrat vom 16. September 2015 (SR.15.776-1), an Implenia Bau AG, Binzmühlestrasse 11, 8050 Zürich, vergeben. Die Realisierungsarbeiten für diesen Teilabschnitt starteten im April 2016 und wurden im Dezember 2017 abgeschlossen.

2.6 Teilprojekt 20327/06, Abschnitt Regenbecken Schützenwiese

Die Ausarbeitung des Bauprojektes wurde mittels Beschluss Stadtrat vom 18. September 2013 (iGEKO-Nr. 13.422-1) an Hunziker Betatech AG, Pflanzschulstrasse 18, 8400 Winterthur, vergeben. Die Baumeisterarbeiten wurden mittels Beschluss Stadtrat vom 16. September 2015 (SR.15.776-1) an Lerch AG, Scheideggstrasse 30, 8401 Winterthur, vergeben. Die Realisierungsarbeiten für diesen Teilabschnitt starteten im April 2016 und wurden im September 2017 abgeschlossen. Die Abnahme der definitiven Beckensteuerung über das Leitsystem erfolgte im Juni 2019.

2.7 Teilprojekt 20327/07, Abschnitt Ablaufkanal

Die Ausarbeitung des Bauprojektes wurde mittels Beschluss Stadtrat vom 3. Mai 2013 (iGEKO-Nr. 13.199-1), an IG GIS, c/o ILF Beratende Ingenieure AG, Badenerstrasse 816, 8048 Zürich, vergeben. Die Baumeisterarbeiten wurden mittels Beschluss Stadtrat vom 16. September 2015 (SR.15.776-1) an Jak. Scheifele AG, Regensbergstrasse 248, 8050 Zürich, vergeben. Die Realisierungsarbeiten für diesen Teilabschnitt starteten im April 2016 und wurden im September 2017 abgeschlossen. Der Einbau des Deckbelags im Bereich des Ablaufkanals erfolgte im Sommer 2024.

Bauherreneigenleistungen

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total Fr. 653'936.35 berechnet und dem Projekt belastet.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 5008200	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit vom 02.06.2010	500'000.00	
Projektierungskredit vom 07.03.2012	1'000'000.00	
Ausführungskredit vom 07.03.2012	31'000'000.00	

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		31'681'949.19
Minderaufwand		818'050.81

3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Der Minderaufwand von ca. 2.5 % liegt in der Genauigkeit des Kostenvoranschlages.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:

1. Beschluss Stadtrat vom 02.06.2010
2. Beschluss Stadtrat vom 07.03.2012
3. Projektabrechnung CS2
4. Kreditübersicht mit KV BIS