



Protokollauszug vom

27.11.2024

Departement Bau und Mobilität / Tiefbauamt:

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 20665, Rudolfstrasse, Zürcherstrasse bis Wülflingerstrasse, Kanalbau (Mehrkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.24.793-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 20665 für den Kanalbau in der Rudolfstrasse im Betrag von 829 227.50 Franken (Mehrkosten 49 227.50 Franken) wird genehmigt.
2. Die Mehrkosten von 49 227.50 Franken werden gestützt auf § 103 Abs. 1 Gemeindegesetz als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, der Eigenwirtschaftsbetriebe, Projekt-Nr. 20665, bewilligt.
3. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt, Projektierung und Realisierung, Entwässerung, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung/Gebundenerklärung

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2016 für den Kanalbau in der Rudolfstrasse einen Verpflichtungskredit von 150 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 20665, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Der Stadtingenieur hat den Kredit mit Verfügung vom 01.03.2016 freigegeben (Beilage).

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 16.08.2017 die Ausgaben für die Realisierung des Kanalbaus in der Rudolfstrasse im Betrag von 630 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 20665, freigegeben (Beilage).

Die Vorsteherin des Departements Bau hat am 28.05.2021 die Verwendung der Stadtratsreserve in der Höhe von 60 000 Franken bewilligt.

2. Projektbeschreibung

Ausgelöst und gleichzeitig mit der Erstellung der neuen Velostation Rudolfstrasse und der Personenunterführung Nord/Veloquerung mussten Anpassungen und Umlegungen am Kanalnetz realisiert werden. Die ursprüngliche Kanalisation war den neuen Bauten im Weg und anpassungspflichtig. So wurden unter und neben der Velostation für die Entwässerung der benachbarten Liegenschaften neue Kanäle erstellt und in die Wartstrasse geführt. Zudem wurden die bestehenden Kanalisationsleitungen zwischen der Paul- und der Wartstrasse zusammengeführt und unter der Velostation hindurch in die Wartstrasse angebunden.

Bauherreneigenleistungen

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 29 694.80 Franken berechnet und dem Projekt belastet.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 20665	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit vom 1.03.2016	150 000.00	
Ausführungskredit vom 16.08.2017	630 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		829 227.50
Mehraufwand		49 227.50

3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenüberschreitung wird wie folgt begründet:

Die Mehrkosten betragen rund 6 % und liegen damit innerhalb der Kostenungenauigkeit des KV von +/- 10 %. Zudem liegen die Mehrkosten innerhalb der Teuerung (Baupreisindex Region Zürich, Sparte Tiefbau) von rund 7 % seit der Kostenbasis Mitte 2016 bis Bauvollendung Ende 2021.

3.3. Bewilligung der Mehrkosten

Die Mehrkosten erfüllen gemäss Abweichungsbegründung die Voraussetzungen von § 103 Abs. 1 GG, weshalb sie nachträglich zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 20665, als gebunden zu erklären sind.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:

1. SR.17.702-1 vom 16.08.2017

Beilagen (nicht öffentlich):

2. Ausgabenfreigabe vom 1. März 2016
3. Freigabe SR-Reserve vom 28. Mai 2021
4. Projektabrechnung CS2
5. Kreditübersicht mit KV BIS