

Protokollauszug vom

10.01.2024

Departement Bau und Mobilität / Tiefbauamt:

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Sammelposition, 19951 Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §, Projekt-Nr. 70210, Eichliackerquartier, 3. Etappe, Strassensanierung (Mehrkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.24.9-1

---

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Sammelposition, 19951 Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §, Projekt-Nr. 70210, für Eichliackerquartier, 3. Etappe, Strassensanierung, im Betrag von 2 391 793.30 Franken (Mehrkosten 51 793.30 Franken) wird genehmigt.
2. Die Mehrkosten von 51 793.30 Franken werden gestützt auf § 5 Gemeindeverordnung im Sinne von § 103 Abs. 1 Gemeindegesetz als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des allgemeinen Verwaltungsvermögens, Sammelposition, 19951 Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §, Projekt-Nr. 70210, bewilligt.
3. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mobilität, Controlling und Finanzen, Tiefbauamt, Projektierung und Realisierung; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

## **Begründung:**

### **1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung**

Die Departementsvorsteherin hat mit Verfügung vom 25.02.2011 für das Eichliackerquartier, 3. Etappe, Strassensanierung, einen Verpflichtungskredit von 2 040 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des allgemeinen Verwaltungsvermögens, Sammelposition, 19951 Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §, Projekt-Nr. 70210, bewilligt.

Die Departementsvorsteherin hat mit Verfügung vom 23.10.2019 die Ausgaben für Eichliackerquartier, 3. Etappe, Strassensanierung, im Betrag von 300 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des allgemeinen Verwaltungsvermögens, Sammelposition 19951 Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §, Projekt-Nr. 70210, als gebunden erklärt.

### **2. Projektbeschrieb**

Die Strassensanierungen des Eichliackerquartiers, 3. Etappe, wurden gemäss dem genehmigten Bauprojekt ausgeführt. Der Deckbelag in der Freiestrasse im Abschnitt Dammstrasse bis Rosenaustrasse wurde aufgrund der Umsetzungsmassnahmen der Veloroute-Nr. 4 drei Jahre später resp. im Herbst 2022 eingebaut. Die Gestaltung der zukünftigen Velorouten war im Jahr 2019 noch in Bearbeitung und mussten vorerst bewilligt werden. Detaillierte Informationen können dem Plan des ausgeführten Bauwerkes entnommen werden.

### **3. Bauherreneigenleistungen**

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 80 000 Franken berechnet und dem Projekt belastet.

### **4. Projektabrechnung**

#### **4.1. Übersicht**

Projekt Nr. 70210, SP: 19951 Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §	Kredit	Ausgaben
Projekt- und Ausführungskredit vom 25.02.2011	2 040 000.00	
Erhöhung Ausgabenfreigabe vom 23.10.2019	300 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		2 391 793.30
Mehraufwand		51 793.30

#### **4.2. Abweichungsbegründung**

Die Kostenüberschreitung wird wie folgt begründet:

Die geringe Kostenüberschreitung von rund 2 % liegt innerhalb der Genauigkeit des Kostenvoranschlags von +/- 10 %.

#### **4.3. Bewilligung der Mehrkosten**

Die Mehrkosten erfüllen gemäss Abweichungsbegründung die Voraussetzungen von § 103 Abs. 1 GG, weshalb sie nachträglich zulasten der Investitionsrechnung des allgemeinen Verwaltungsvermögens, Sammelposition, 19951 Sanierung von kommunalen Verkehrswegen §, Projekt-Nr. 70210, als gebunden zu erklären sind.

#### **5. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. a der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Departement bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Departement abgerechnet. Aufgrund der Mehrkosten, welche vom Stadtrat nachträglich als gebunden erklärt und bewilligt werden, wird gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

#### **6. Externe und interne Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

#### **Beilagen (nicht öffentlich):**

1. Verfügung Departementsvorsteherin vom 25.02.2011
2. Verfügung Departementsvorsteherin vom 23.10.2019
3. Projektabrechnung CS2
4. Kreditübersicht BIS
5. Kreditübersicht mit KV BIS