

Protokollauszug vom

03.02.2021

Departement Bau / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 11350; Breiteholz-/Breitetobelbach, Breiteplatz bis
Mattenbach (Mehrkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.21.84-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 11350 für den Breiteholz-/Breitetobelbach, Breiteplatz bis Mattenbach im Betrag von 2 849 639.43 Franken (Mehrkosten 59 639.43 Franken) wird genehmigt.
2. Die Mehrkosten von 59 639.43 Franken werden gestützt auf § 103 Abs. 1 des Gemeindegesetzes als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11350, freigegeben.
3. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Tiefbauamt, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 25.02.2009 und mit Beschluss vom 17.12.2014 die Ausgaben für den Breiteholz-/Breitetobelbach, Abschnitt Breiteplatz bis Mattenbach im Betrag von 2 790 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11350, freigegeben (Beilagen).

2. Projektbeschreibung

Mit dem Projekt konnten folgende Massnahmen durchgeführt werden:

- Zusammenführung von Breiteholzbach und Breitetobelbach (Neubau vom Breiteplatz bis zur Turmstrasse); der Breiteholzbach wurde vorher in die Kanalisation eingeleitet
- Erneuerung und Vergrösserung der Bacheindolung des Breitetobelbaches ab Turmstrasse bis zum Mattenbach
- Vorbereitung eines Oberflächengewässers vom Waldheim bis zum Mattenbach

Projektteam:

Projektleitung Bauherr: Departement Bau
Tiefbauamt / Abteilung Projekte
Rolf Schüpbach

Projektierung und Bauleitung: F. Preisig AG
Obere Kirchgasse 2
8400 Winterthur

Bauunternehmung: Implenia Schweiz AG
Binzmühlestrasse 11
8050 Zürich

Projekt- und Bauablauf:

- 2014 Projektgenehmigung durch den Stadtrat
- 2015 Durchführung der Bauarbeiten
 (Baubeginn Januar 2015)
- 2016 Durchführung der Bauarbeiten
- 2017 Durchführung der Bauarbeiten
- 2018 Durchführung der Bauarbeiten und Deckbelagseinbau
 (Bauende September 2018)
- 2018 Bauabnahme am 15.11.2018

Bauherreneigenleistungen

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 98 963 Franken berechnet und dem Projekt belastet.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 11350	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit vom 25.02.2009	100 000.00	
Ausführungskredit vom 17.12.2014	2 690 000.00	
Total Kredit	2 790 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		2 849 639.43
Mehrkosten		59 639.43

3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenüberschreitung ist sehr gering und wird wie folgt begründet:

- Baukosten; die Aufwendungen für die sehr tiefen Gräben sind teurer ausgefallen als angenommen
- Baukosten; bei den Gräben im Fels musste sicherheitshalber eine Spriessung verbaut werden
- Strasseninstandstellung; die Kostenanteile für die Strasseninstandstellung sind infolge höherer Aufwendungen bei der Temporären Verkehrsführung grösser ausgefallen

3.3. Bewilligung der Mehrkosten

Die Mehrkosten erfüllen gemäss Abweichungsbegründung die Voraussetzungen von § 103 Abs. 1 GG, weshalb sie nachträglich als gebunden zu erklären und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11350, freizugeben sind.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

5. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilagen:

1. Projektübersicht CS2
2. Kreditübersicht mit KV BIS
3. Kreditübersicht BIS
4. Beschluss Stadtrat vom 25.02.2009
5. Beschluss Stadtrat vom 17.12.2014