



Protokollauszug vom

30.03.2022

Departement Bau / Amt für Städtebau:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 13252, HPS Michaelschule Hallenbadtrakt Instandhaltung (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.22.220-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 13252 für die Instandhaltungsarbeiten des Hallenbadtrakts der Michaelschule im Betrag von 243 207.90 Franken (Minderkosten 16 292.10 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Amt für Städtebau, Hochbau, Controlling und Finanzen; Departement Schule und Sport, Bereich Zentrale Dienste; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2019 für die Projektierung der Instandhaltungsarbeiten am Hallenbadtrakt der Michaelschule einen Verpflichtungskredit von 20 000 Franken zulasten der Erfolgsrechnung 2019, Kostenstelle 205120, Konto 314400, bewilligt. Die Departementsleitung hat den Kredit von 49 500 Franken mit Verfügung vom 29.01.2019 freigegeben (Beilage 1).

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 05.06.2019 die Ausgaben für die Instandhaltungsarbeiten am Hallenbadtrakt der Michaelschule im Betrag von 210 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13252, freigegeben (Beilage 2).

2. Projektbeschreibung

Im Juni 2017 wurden in den offenen Tragbalken des Hallenbaddachs der Michaelsschule ein holzerstörender Kellerschwamm (Pilz) festgestellt. Die betroffenen Tragbalken sind infolge dessen ausgewechselt worden, insbesondere wurden auch die undichten Stellen an Holzdachkonstruktion und Dachfenster repariert.

Bauherreneigenleistungen

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 9 600 Franken berechnet und dem Projekt belastet.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 13252	Kredit	Ausgaben
Kredit Erfolgsrechnung (ER) vom 29.01.2019	49 500.00	
Effektiver Aufwand zulasten ER 2019		34 023.00
Minderaufwand ER		15 477.00
Kredit Investitionsrechnung (IR) vom 05.06.2019	210 000.00	
Effektiver Aufwand zulasten IR		209 184.90
Minderaufwand IR		815.10
Total Projekt Nr. 13252 Minderaufwand		16 292.10

3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung beträgt 16 292.10 Franken (6.28 %). Die im Kostenvoranschlag enthaltene Reserve BKP 6 von 20 000 Franken musste teilweise beansprucht werden. Die Stadtratsreserve von 13 000 Franken musste nicht beansprucht werden. Die Minderkosten entstanden durch den Umstand, dass nur wenig unvorhergesehene Arbeiten angefallen sind.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und Gebundeneerklärungen vom Stadtrat abgerechnet.

5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:

1. Baulicher Auftrag vom 29.01.2019
2. SR-Beschluss 19.400 Ausführungskredit vom 05.06.19
3. CS2-Auszug vom 24.03.2022
4. ARGUS Kreditübersicht IR vom 24.03.2022
5. ARGUS Kreditübersicht ER vom 24.03.2022