



Protokollauszug vom

20.12.2023

Departement Technische Betriebe / Stadtgrün Winterthur:

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 11674, Instandstellung Nordstrasse  
Kümburg (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.23.965-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 11674 für die Instandstellung Nordstrasse Kümburg im Betrag von 73 528.10 Franken (Minderkosten 14 471.90 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtgrün Winterthur; Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

## **Begründung:**

### **1. Gebundenerklärung**

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 13.09.2023 die Ausgaben für die Instandstellung der Nordstrasse Kümberg im Betrag von 88 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11674, als gebunden erklärt.

### **2. Projektbeschreibung**

Andauernde und heftige Regenfälle führten im Juli 2021 zu Rutschungen an der Nordstrasse (Waldstrasse im Eigentum der Stadt Winterthur im Gebiet Kümberg, Gemeinde Turbenthal). An zwei Stellen war das Strassenbankett abgerutscht und es bestand die Gefahr, dass der Strassenkörper nachrutschte. Als Notmassnahmen wurden Holzstämmen zur hangseitigen Verkehrslenkung platziert und die Strassensenkungen mit Kies gefüllt. Im Sommer 2023 wurden weitere talseitige Senkungen des Strassenkörpers beobachtet. Die Nordstrasse ist für die Bewirtschaftung der städtischen Waldungen an den nördlich exponierten Hängen des Kümberg entscheidend. Dies insbesondere, weil die Strasse mehrere Schutzwaldflächen erschliesst. Entsprechend wurden Massnahmen für eine zweckmässige und langfristige Wiederinstandstellung geplant, die zeitnah umzusetzen waren.

Das Projekt verfolgte die Hangsicherung der beiden abgerutschten Stellen und somit die Sicherung der Nordstrasse und der damit verbundenen Waldbewirtschaftung. Die Hangsicherung wurde mit Holzverbauungen (Holzkasten) realisiert, was im forstlichen Bereich üblich ist.

### **Bauherreneigenleistungen**

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total Fr. 73 528.10 berechnet und dem Projekt belastet.

### **3. Projektziel und Messung des Projekterfolgs**

Projektziele:	Messgrösse für Projekterfolg:
Gewährleistung der heutigen Walderschliessung	Der Strassenkörper ist für Waldbewirtschaftung und Holztransport langfristig ohne Sicherheitsbedenken befahrbar

Die beiden Rutschstellen am Hang wurden mit Holzverbauungen (Holzkasten) gesichert. Drainageleitungen zur Entwässerung der Bauwerke wurden verlegt und der Hang mit ingenieurbio-logischen Bauweisen zusätzlich stabilisiert. Die Waldstrasse hat nun wieder ihre ursprüngliche Breite und ist ohne Sicherheitsbedenken befahrbar; das Projektziel wurde (mutmasslich langfristig) erreicht.

## 4. Projektabrechnung

### 4.1. Übersicht

Projekt Nr. 11674	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	88 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		73 528.10
Mehraufwand/ Minderaufwand		14 471.90

	Plan	Einnahmen
Einnahmen/Rückerstattungen	28 000.00	25 734.84
Abweichung		2 265.16

### 4.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Unüblich konstante trockene Witterungsbedingungen während der Bauzeit im Herbst haben die Arbeiten begünstigt und die Kosten gesenkt. Die Einnahmen (Staatsbeitrag Kanton Zürich, Abteilung Wald) basieren prozentual auf den angefallenen Kosten und sind deshalb ebenfalls etwas tiefer ausgefallen.

## 5. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

## 6. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

### Beilagen:

1. SR.23.670-1 vom 13.09.2023

### Beilagen (nicht öffentlich):

2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung