

Protokollauszug vom

04.12.2024

Departement Technische Betriebe / Stadtgrün Winterthur:

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben für Sanierung Spielplatz Schenkelwiese (Projekt-Nr. 18104, Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.24.820-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 18104 für die Sanierung Spielplatz Schenkelwiese im Betrag von 219 678.30 Franken (Minderkosten 321.70 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt Investitionsstelle; Departement Technische Betriebe, Stadtgrün Winterthur; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 23. August 2023 die Ausgaben für die Sanierung Spielplatz Schenkelwiese im Betrag von 220 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 18104, als gebunden erklärt.

Der Vorsteher des Departements Technische Betriebe hat am 18. November 2024 die Verwendung der Stadtratsreserve in der Höhe von 20 000 Franken bewilligt.

2. Projektbeschreibung

Die Schenkelwiese ist eine äusserst beliebte Anlage für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Im Stadtkreis Wülflingen ist sie neben der Hardau (Minipitch) die wichtigste Grünanlage und die einzige in der Umgebung des Dorfkerns. Die Verfügbarkeit dieses attraktiven öffentlichen Freiraums ist damit für die umliegenden Quartiere von grosser Bedeutung. Zur Anlage gehört ein Spielplatzbereich sowie eine Zwei-Turm-Anlage mit grosszügiger Kletterstruktur und Röhrenrutsche, welche Kinder verschiedener Altersklassen anspricht. Im Frühling 2023 wurde die Spielanlage in Brand gesteckt und nahm grossen Schaden. Spielturm, Verbindungsbrücke und die darunterliegende Kletternetz-Struktur wurden erheblich beschädigt. Aus diesem Grund musste das gesamte Spielgerät ersetzt und die geplante Sanierung vorgezogen werden. Ziel war ein zeitgemässer und der Bedeutung der Anlage entsprechender Ersatz der Spielanlage. Das neue Spielgerät umfasst wieder zwei Podeste, eine Röhrenrutsche und eine grosszügige Kletterstruktur.

3. Messung des Projekterfolgs

Projektziel:	Messgrösse für Projekterfolg:
Erhaltung eines zeitgemässen Spielangebots im Rahmen der Bestandesgrösse	Spielplatzersatz im Rahmen vom Bestand in Grösse, Angebot und Attraktivität
Betriebssicherer Spielplatz	Betriebssicherheit auf Basis Spielplatznorm SN EN 1176

Der sanierte Spielplatz ist zeitgemäss, betriebssicher und erfüllt die aktuell gültige Norm SN EN 1176.

4. Projektabrechnung

4.1. Übersicht

Projekt Nr. 18104	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	220 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		219 678.30
Minderaufwand		321.70

Davon Eigenleistungen Stadtgrün Winterthur: 11 255.05 Franken

4.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: Insgesamt waren die effektiven Aufwendungen leicht unter dem Kredit. Allerdings wurden fast die gesamten Reserven aufgrund von schlechten Witterungsverhältnissen während der Ausführungsphase beansprucht. Die Reserven wurden für den Bodenschutz sowie Arbeitsunterbrüche mit zusätzlichen An- und Abtransporten von Gerätschaften benötigt.

5. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

6. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:

1. SR.23.618-1 vom 23.08.2023
2. Freigabe SR-Reserve vom 18.11.2024
3. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung