

Protokollauszug vom

25.10.2023

Departement Bau und Mobilität / Tiefbauamt:

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 11277, Waldeggweg, Brücke über
Mattenbach (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.23.762-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 11277 für Waldeggweg, Brücke über Mattenbach, im Betrag von 20 412.85 Franken (Minderkosten 9 587.15 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt, Projektierung und Realisierung, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 17.03.2004 die Ausgaben für Waldeggweg, Brücke über Mattenbach, im Betrag von 30 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11277, als gebunden erklärt.

2. Projektbeschreibung

Die Brücke wurde auf Schäden und Mängel untersucht. Ein Massnahmenkonzept mit Kostenschätzung wurde erstellt.

3. Bauherreneigenleistungen

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 0.00 Franken berechnet.

4. Projektabrechnung

4.1. Übersicht

	Kredit	Ausgaben
Projekt Nr. 11277		
Projektierungskredit	30 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		20 412.85
Minderaufwand		9 587.15

4.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Nach der Freigabe des Projektierungskredites durch den Bauausschuss vom 12.03.2004 wurde im Jahr 2006 ein Sanierungsprojekt erarbeitet. Auf Grund einer fachlichen neuen Beurteilung ist die Sanierung nicht dringend. Die Brücke über den Mattenbach am Waldeggweg wird seither der routinemässigen Bauwerksüberwachung unterzogen. Da weiterführende Phasen nicht bearbeitet wurden, ergibt sich ein Minderaufwand von 9 587.15 Franken.

5. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

6. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:

1. Protokoll des Bauausschusses vom 12.03.2004
2. Kreditübersicht mit KV BIS
3. Kreditübersicht BIS
4. Projektabrechnung aus Applikation CS2 Investitionsrechnung