

Protokollauszug vom

27.05.2020

Departement Schule und Sport / Sportamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 13158, Sportanlage Hegmatten Garderobenerweiterung (Containerlösung) und nachträgliche Gebundenerklärung der Mehrkosten

IDG-Status: öffentlich

SR.20.331-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 13158 für die Garderobenerweiterung (Containerlösung) auf der Fussballanlage Hegmatten im Betrag von 312 881.65 Franken (Mehrkosten 12 881.65 Franken) wird genehmigt.
2. Die Mehrkosten von 12 881.65 Franken werden gestützt auf §103 Abs. 1 des Gemeindegesetzes als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13158, nachträglich freigegeben.
3. Das Sportamt wird beauftragt mit der Abrechnung die Subventionen aus dem kantonalen Sportfonds in der Höhe von 15 000 Franken einzufordern.
4. Mitteilung (mit Begründung) an: Departement Schule und Sport, Zentrale Dienste, Sportamt; Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Amt für Städtebau, Bau 1, Finanzen und Dienste; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

## **Begründung:**

### **1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe**

Das Parlament hat mit Beschluss vom 7. Dezember 2015 für die Garderobenerweiterung auf der Sportanlage Hegmatten (Containerlösung) einen Kredit von Fr. 300 000 zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13158, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Departementsleitung DSS hat den Kredit mit Verfügung vom 21. April 2016 freigegeben (Beilage).

### **2. Projektbeschreibung**

Um die engen Platzverhältnisse auf der Fussballanlage Hegmatten zu mindern, wurden zwei zusätzliche Garderoben inklusive Duschen mit einer Containerlösung erstellt. Es wurden zwei voneinander unabhängige, spezifisch konfektionierte und hergestellte Garderobencontainer neben der bestehenden Garderobenanlage Hegmatten platziert.

Die notwendigen Medien wie Strom, Wasser und Heizung wurden mittels Versorgungsleitungen vom bestehenden Garderobengebäude bezogen. Die Container sind ohne WC-Anlage konzipiert, es stehen jeweils im Hauptgebäude ausreichend Toilettenanlagen zur Verfügung.

### **3. Bauherreneigenleistungen**

Die Bauherreneigenleistungen wurden dem Projekt belastet.

### **4. Projektabrechnung**

#### **4.1. Übersicht**

	Kredit	Ausgaben
Projekt Nr. 13158		
Projektierungskredit	0.00	0.00
Ausführungskredit	300'000.00	
Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kostenübersicht		312'881.65
Mehraufwand		12'881.65

	Plan	Einnahmen
Einnahmen/Rückerstattungen	14'000.00	15'000.00
Abweichung		1'000.00

#### **4.2. Abweichungsbegründung**

Die Kostenüberschreitung beträgt Franken 12'881.65 (4.29%) und wird wie folgt begründet:

Die Kosten für alle Garderobenerweiterungen mit Containern (Talwiesen, Sporrer, Hegmatten) wurden ohne konkrete Projekte und ohne Berücksichtigung der jeweiligen Situation auf 300 000 Franken festgelegt. Die Projekte Talwiesen (Fr. 264 681.80) und Sporrer (Fr. 294 729.85) konnten innerhalb der Kredite abgerechnet werden.

Im vorliegenden Projekt entstanden einerseits durch die Lage der Container und andererseits durch das kantonale Bauprojekt HRR Hegmatten (Hochwasserückhalteraum Hegmatten) Mehrkosten bei den Baumeister- und den Umgebungsarbeiten.

Bei den Einnahmen darf gemäss Regierungsratsbeschluss vom 8. Dezember 2017 nach Einreichung der Bauabrechnung mit einem Beitrag von 15 000 Franken gerechnet werden.

#### **4.3. Bewilligung der Mehrkosten**

Die Mehrkosten erfüllen gemäss Abweichungsbegründung die Voraussetzungen von § 103 Abs. 1 Gemeindegesetz, weshalb sie nachträglich als gebunden zu erklären und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13158, freizugeben sind.

#### **5. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf § 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 25.2.2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit Stadtratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

#### **6. Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

#### **Mitberichte:**

- Finanzamt:
- Finanzkontrolle:
- Departement Finanzen:

#### **Beilagen:**

- Auszug Budget 2016
- Ausgabenfreigabe vom 21.04.2016
- Kreditübersicht mit Kostenvoranschlag

- Projektabrechnung CS2
- Brief RR Fehr vom 8.12.2017, Beitrag aus kantonalem Sportfonds für Sportplatz Hegmatten