

Protokollauszug vom

27.11.2024

Departement Technische Betriebe / Stadtgrün Winterthur:

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben für Mauersanierung Skateranlage Eulachpark
(Projekt-Nr. 18073, Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.24.801-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 18073 für die Mauersanierung Skateranlage Eulachpark im Betrag von 67 217.10 Franken (Minderkosten, 8 782.90 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Technische Betriebe, Stadtgrün Winterthur; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 16.08.2023 die Ausgaben für die Mauersanierung Skateranlage Eulachpark im Betrag von 76 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 18073, als gebunden erklärt.

2. Projektbeschreibung

Die Skateranlage Eulachpark ist ein stark frequentierter Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Die Anlage ist in zwei Bereiche aufgeteilt, den eigentlichen Skaterbereich für eher erfahrene Nutzende und den Pumptrack, welcher auch gerne von Kindern genutzt wird. Die beiden Bereiche weisen neben den unterschiedlichen Nutzergruppen auch eine Höhendifferenz auf. Eine historische Backsteinmauer, aus Zeiten der ehemaligen industriellen Gebäude, fängt die Höhendifferenz auf, bietet eine Absturzsicherung und dient dem Schallschutz. Zudem ist die Mauer eine visuelle Abtrennung zwischen den beiden Teilbereichen der Anlage und den Nutzergruppen. Aufgrund des Alters und der Belastungen chemischer und physikalischer Art (Witterung) war die Backsteinmauer stark sanierungsbedürftig und einsturzgefährdet. Einzelne Backsteine und teilweise sogar grössere Stücke liessen sich herauslösen und stellten eine Gefahr für die Nutzenden der Anlage dar. Die Backsteinmauer musste im Herbst 2023 aus Sicherheitsgründen zwingend saniert werden, da der nächste Frost zu einer weiteren Destabilisierung der Mauer geführt hätte. Mit der Sanierung können die Funktionen der Mauer weiter gewährleistet werden.

3. Messung des Projekterfolgs

Projektziel:	Messgrösse für Projekterfolg:
Beibehaltung Abtrennung als Lärmschutz und Absturzsicherung	Dauerhafter Bestand der Mauer (1:1)
Vermeidung von Gefahren bei weiterer Destabilisierung der Mauer durch Witterungseinflüsse	Betriebssicherer Mauerersatz

Die Mauer wurde 1:1 erneuert und der Projektrahmen eingehalten. Bei der neuen Mauer wurden dem Verwendungszweck angepasste Materialien eingesetzt, um eine langfristige Lösung zu gewährleisten.

4. Projektabrechnung

4.1. Übersicht

Projekt Nr. 18073	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	76 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		67 217.10
Minderaufwand		8 782.90

Davon Eigenleistungen Stadtgrün Winterthur: Fr. 2 387.00

4.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: Keine ungeplanten Herausforderungen in der Ausführung.

5. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

6. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:

1. SR.23.568-1 vom 16.08.2023
2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung