

Protokollauszug vom

04.10.2023

Departement Bau und Mobilität / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 11453, Weg entlang Eulachpark, Im Link bis Bahnhof Oberwinterthur, Neubau (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.23.722-1

---

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 11453 für Weg entlang Eulachpark, Im Link bis Bahnhof Oberwinterthur, Neubau, im Betrag von 1 332 331 Franken (Minderkosten 237 669 Franken) wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass auf dem Projekt Einnahmen im Umfang von 1 029 236 Franken erzielt worden sind. Die Nettoausgaben betragen 303 095 Franken.
3. Das Tiefbauamt wird beauftragt, die Kosten mit dem Kanton abzurechnen.
4. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt, Projektierung und Realisierung, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

## **Begründung:**

### **1. Kreditbewilligung**

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2016 für das Projekt «Weg entlang Eulachpark» einen Verpflichtungskredit von 100 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des allgemeinen Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11453, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Der Stadtgenieur hat den Kredit mit Verfügung vom 01.03.2016 freigegeben (Beilage).

Das Stadtparlament hat mit Beschluss vom 29.06.2020 das Projekt «Weg entlang Eulachpark, Im Link bis Bahnhof Oberwinterthur, Neubau» einen Verpflichtungskredit von 1 470 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des allgemeinen Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11453, bewilligt.

### **2. Projektbeschreibung**

Zur besseren Erreichbarkeit des Eulachparks/vierte Etappe von Westen (Talwiesen) und Nordosten (Hegifeld) wurde ein neuer kombinierter 3.50 bis 5.00 m breiter Fuss- und Radweg erstellt. Hiermit wurde zudem ein direkter Zugang vom angrenzenden Industriegebiet mit vielen Arbeitsplätzen zur S-Bahn-Station Oberwinterthur geschaffen.

### **Bauherreneigenleistungen**

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 46 417.70 Franken berechnet und dem Projekt belastet.

### **3. Projektabrechnung**

#### **3.1. Übersicht**

Projekt Nr. 11453	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit brutto 01.03.2016	100 000.00	
Ausführungskredit brutto 29.06.2020	1 470 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung brutto		1 332 331.00
Minderaufwand		237 669.00

	Plan	Einnahmen
Investitionsbeiträge vom Bund, KOA 630000	-130 000.00	-79 236.00
Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege, KOA 671010	-1 193 000.00	-950 000.00
Abweichung		293 764.00

Netto	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit netto	100 000.00	
Ausführungskredit netto	1 470 000.00	
Effektiver Aufwand netto		303 095.00
Minderkosten netto		1 266 905.00

### 3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Die Baumeisterarbeiten konnten sehr günstig vergeben werden. Zudem konnten mit einer Unternehmervariante bei der Ausführung zusätzliche Kosten eingespart werden.

### 4. Einnahmen

Mit RRB vom 08.07.2020 wurde die Anrechenbarkeit an die Baupauschale zugesichert. Mit der Finanzierungsvereinbarung für das Massnahmenpaket Winterthur – Veloschnellrouten und Ausbau städtisches Velonetz 1. Priorität, ARE Nr. 0230.2.048, des Agglomerationsprogramms wurde die Beitragsberechtigung an die Massnahme «Verbindung Eulachpark» zugesichert. Nach Abnahme dieser Projektabrechnung wird das Tiefbauamt dem Kanton Zürich die Schlussabrechnungen für die Unterhaltspauschale und das Agglomerationsprogramm einreichen. Die Einnahmen wurden erst nach der Kreditbewilligung schriftlich bestätigt, wodurch kein Nettokredit bewilligt wurde.

### 5. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. c Ziff. 1 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadtrat abgerechnet, sofern keine Kreditüberschreitung vorliegt.

### 6. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

**Beilagen:**

1. Verfügung vom Stadttingenieur vom 01.03.2016
2. Kreditgenehmigung Stadtparlament vom 29.06.2020
3. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung
4. Kreditübersicht BIS
5. Kreditübersicht mit KV BIS
6. Zusicherung Einnahmen RRB vom 08.07.2020