

Protokollauszug vom

18.08.2021

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Kreditabrechnung SAP Projekt-Nr. 840 081 für Erweiterung Nahwärmenetz «Sulzer Stadt Mitte Brühlberg Schulhaus» zulasten Rahmenkredit Nr. 20 433 (Mehrkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.21.591-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Kredites mit der SAP Projekt-Nr. 840 081 für die Beschaffung und Erstellung der Erweiterung des Nahwärmenetzes «Sulzer Stadt Mitte Brühlberg Schulhaus» zulasten des Rahmenkredites Nr. 20 433 im Betrag von brutto 129 627.15 Franken (Mehrkosten 39 627.15 Franken; netto Minderkosten von 2262.65 Franken) wird genehmigt.
2. Die Mehrkosten von 39 627.15 Franken werden nachträglich bewilligt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, SAP Projekt-Nr. 840 081 bzw. Rahmenkredit 20 433, freigegeben.
3. Stadtwerk Winterthur wird beauftragt, die Übersicht «Stand der Rahmenkredite» für den Bereich Energie-Contracting nachzuführen.
4. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur; Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1 Projektbeschreibung

Das Schulhaus Brühlberg liegt im Gebiet des Nahwärmenetzes «Sulzer Stadt Mitte». Auf Anfrage des Amtes für Städtebau wurde der Anschluss an das Nahwärmenetz geprüft, als sinnvoll beurteilt und im Sommer 2016 ausgeführt.

2 Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe

Der Direktor von Stadtwerk Winterthur hat am 16. Mai 2016 einen Objektkredit von 90 000 Franken für die Beschaffung und Erstellung der Erweiterung des Nahwärmenetzes «Sulzer Stadt Mitte Brühlberg Schulhaus» zulasten des Rahmenkredites Nr. 20 433 bewilligt¹.

Der Bereich Wärme und Entsorgung von Stadtwerk Winterthur wurde ermächtigt und beauftragt, den Wärmelieferungsvertrag und die nötigen Umsetzungsverträge abzuschliessen sowie die erforderlichen Beschaffungen nach der gültigen Kompetenzordnung der Stadt Winterthur auszuführen.

Für Objektkredite, welche aus dem Rahmenkredit des Energie-Contractings durch den Direktor von Stadtwerk Winterthur freigegeben wurden, wurde bisher keine separate Kreditnummer auf städtischer Ebene vergeben, sondern lediglich eine Stadtwerk-interne SAP-Projektnummer. Dies hatte den Grund darin, dass das städtische Investitionstool die Vielzahl von Objektkrediten, welche einem Rahmenkredit zuzuordnen sind, nicht automatisiert und übersichtlich handhaben konnte. Inzwischen konnte das System so angepasst werden, dass nun auch für die Kredite in der Kompetenz des Direktors separate Verpflichtungskreditnummern gelöst werden können.

3 Kreditabrechnung

SAP Projekt-Nr. 840 081/Rahmenkredit Nr. 20 433	Kredit Franken	Ausgaben Franken
Ausführungskredit	90 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kosten- zusammenstellung		129 627.15
Mehrkosten brutto		39 627.15

Einnahmen	0.00	
Effektive Einnahmen		41 889.80
Minderaufwand netto		2 262.65

¹ D.WE: 2016-02 Verfügung des Direktors von Stadtwerk Winterthur vom 26. Mai 2016

Stadtwerk Winterthur weist Ausgaben der Erfolgs- und Investitionsrechnung in Anträgen und in der Buchhaltung grundsätzlich ohne Mehrwertsteuer aus. Stadtwerk Winterthur ist in der Regel für erbrachte Leistungen mehrwertsteuerpflichtig. Die Vorsteuer auf anfallende Kosten kann bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung zurückgefordert werden. In der Erfolgs- und Investitionsrechnung werden somit alle Kosten ohne Mehrwertsteuer verbucht.

4 Abweichungsbegründung

Die Mehrkosten ergaben sich durch unvorhergesehene Aufwendungen bei den Tiefbauarbeiten. Diese konnten netto durch die zu Beginn des Projektes zwar bekannten, aber noch nicht genauer bestimmbar und daher auch nicht in die Kreditbewilligung eingerechneten Einnahmen aus Anschlussbeiträgen und Beiträgen vom Amt für Abfall, Wasser Energie und Luft (AWEL) kompensiert werden.

5 Rechtsgrundlage

Gestützt auf § 65 Absatz 3 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt vom 25. Februar 2009 werden die Schlussabrechnungen von Objektkrediten der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

6 Kommunikation

Es ist keine interne oder externe Kommunikation vorgesehen.

Beilagen (nicht öffentlich):

Beilage I D.WE: 2016-02 Verfügung des Direktors von Stadtwerk Winterthur
vom 26. Mai 2016 (nicht öffentlich)

Beilage II Kostenzusammenstellung SAP 840 081 vom 21. Juni 2021