



Protokollauszug vom

15.01.2025

Departement Technische Betriebe / Stadtgrün Winterthur:

Verpflichtungskreditabrechnung für Wasserspeicher Brühlgutpark (Projekt-Nr. 5016060_18105, Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.25.38-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 5016060_18105 für den Wasserspeicher Brühlgutpark im Betrag von 103 014.90 Franken (Minderkosten, 6 985.10 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Technische Betriebe, Stadtgrün Winterthur; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 30. August 2023 für den Wasserspeicher Brühlgutpark einen Verpflichtungskredit von 110 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 5016060_18105, bewilligt.

Der Vorsteher des Departements Technische Betriebe hat am 16. Dezember 2024 die Verwendung der Stadtratsreserve in der Höhe von 10 000 Franken freigegeben.

2. Projektbeschreibung

Im Erdreich der Rasenfläche des Brühlgutparks wurde ein Wassertank von 45 m³ verbaut. Im Wassertank wurde eine Tauchpumpe montiert, welche das Wasser an einem Bodenschacht (für die temporäre Bewässerung des Brühlgutparks) sowie einer Zapfstelle für die mobile Bewässerung zur Verfügung stellt. Durch die Verwendung von Quellwasser kann die Trinkwasserversorgung – gerade auch in heissen Trockenperioden – entlastet werden.

3. Messung des Projekterfolgs

Projektziel:	Messgrösse für Projekterfolg:
Brühlgutpark kann autonom, ohne Trinkwasser, bewässert werden	Kein Bedarf an Trinkwasser (keine Kosten für Wasserbezug) für die Bewässerung
Tankfahrzeuge können ab Wassertank für die Bewässerung im Revier befüllt werden	Reduktion Trinkwasserbedarf für Bewässerung im Revier (geringere Kosten Wasserbezug)

Das vor Ort anfallende Wasser wird gefasst und ist für die Bewässerung der Grünflächen verfügbar. Dadurch kann der Bezug von Trinkwasser vom öffentlichen Netz deutlich reduziert werden. Durch das Volumen des Tankes kann das Wasser in einem grösseren Gebiet für die Bewässerung von Grünanlagen genutzt werden.

4. Projektabrechnung

4.1. Übersicht

Projekt Nr. 5016060_18105	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	110 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		103 014.90
Minderaufwand		6 985.10

Davon Eigenleistungen Stadtgrün Winterthur: 15 276.65 Franken

4.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: Die Kosten bewegen sich im Rahmen des Kredites. Die ausgewiesenen Reserven mussten nur zu einem kleinen Teil beansprucht werden.

5. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

6. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:

1. SR.23.628-1 vom 30.08.2023
2. Freigabe SR-Reserve vom 16.12.2024
3. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung