

Protokollauszug vom

01.11.2023

Departement Bau und Mobilität / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 11441, Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen und Aufwertung Mattenbach (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.23.799-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 11441 für den Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen und die Aufwertung Mattenbach im Betrag von 256 930.55 Franken (Minderkosten 243 069.45 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt, Projektierung und Realisierung, Entwässerung, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 17.12.2014 gestützt auf Art. 41 Abs. 2 Ziff. 15 der Gemeindeordnung vom 26. November 1989 für den Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen und die Aufwertung Mattenbach einen Projektierungskredit von 200 000 Franken bewilligt und zu Lasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11441, freigegeben (Beilage).

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 23.03.2016 die Ausgaben für den Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen und die Aufwertung Mattenbach im Betrag von 300 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11441, freigegeben (Beilage).

2. Projektbeschrieb

Ein Regierungsratsbeschluss vom 7.3.2001 betreffend Hochwasserschutz in Winterthur sieht ein 3-Becken-Konzept vor. Neben dem realisierten Rückhalteraum Hegmatten umfasste dies zwei weitere Stauräume in Oberseen und der Waldegg. Die Projekterarbeitung des «Hochwasserrückhalteraus Schule Oberseen» zeigte verschiedene Schwierigkeiten, die Kosten verdoppelten sich und es lag dennoch kein bewilligungsfähiger Stand vor. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurde eine neue Konzeptstudie «Hochwasserschutz Mattenbach» erarbeitet und vom Stadtrat zustimmend zur Kenntnis genommen (SR.20.792-1 vom 25.11.2020).

Beschluss Stadtrat, Ziffer 2:

Das Departement Bau, Tiefbauamt, wird gestützt auf die Empfehlung aus der Konzeptstudie beauftragt, die Variante Gerinneausbau mit geschätzten Projektkosten von 8,3 Millionen Franken bis 15,3 Millionen Franken weiterzubearbeiten. Durch den Auftrag, die Variante Gerinneausbau weiterzuverfolgen, bleibt das bisherige Projekt «Hochwasserrückhalteraum Oberseen» sistiert. Sobald der definitive Entscheid für den Gerinneausbau getroffen ist, wird das Projekt «Hochwasserrückhalteraum Oberseen» abgeschlossen.

Für die Bearbeitung der Variante Gerinneausbau wurde folglich das Projekt-Nr. 11668, Mattenbach, Schule Oberseen bis Mündung Eulach, eröffnet, im Budget aufgenommen und die Vorbereitungsarbeiten gestartet. Die Hochwasserschutzthematik des Mattenbachs wird darin bearbeitet und das Projekt-Nr. 11441 für Hochwasserrückhalteraum Schule Oberseen kann nun abgeschlossen und abgerechnet werden.

Bauherreneigenleistungen

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total Fr. 9 200.75 berechnet und dem Projekt belastet.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 11441	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit vom 17.12.2014	200 000.00	
Projektierungskredit vom 23.03.2016	300 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		256 930.55
Minderaufwand		243 069.45

	Plan	Einnahmen
Investitionsbeiträge vom Bund, KOA 630000	- 1 273 000.00	0.00
Ordentliche Staatsbeiträge KOA 631050	- 318 000.00	0.00
Abweichung		-1 591 000.00

3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Projekt wurde sistiert und wird nicht weiterverfolgt.

4. Einnahmen

Bei Gewässerbauten werden Beiträge von Bund und Kanton nur mit einer Projektbewilligung zugesichert und erst nach der Realisierung ausbezahlt. Aufgrund des Projektabbruchs können keine Einnahmen verbucht werden.

5. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

6. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen (öffentlich):

1. SR14.1179-1 vom 17.12.2014
2. SR 16.286-1 vom 23.03.2016

Beilagen (nicht öffentlich):

3. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung
4. Kreditübersicht BIS
5. Kreditübersicht mit KV BIS