

Protokollauszug vom

23.02.2022

Departement Bau/ Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 11428, Bahnhofplatz Mitte, Fugensanierung Granitplatten (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.22.106-1

---

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 11428 für Bahnhof Mitte, Stadthausstrasse bis Turnerstrasse, Fugensanierung Granitplatten im Betrag von 56 098.40 Franken (Minderkosten 143 901.60 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Tiefbauamt, Projekte, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

## **Begründung:**

### **1. Kreditbewilligung**

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2014 für die Projektierung der Fugensanierung der Granitplatten am Bahnhofplatz Mitte einen Verpflichtungskredit von 150 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11428, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Der Stadtgenieur hat den Kredit mit Verfügung vom 28.03.2014 freigegeben (Beilage). Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2020 für die Ausführung der Fugensanierung der Granitplatten am Bahnhofplatz Mitte einen Verpflichtungskredit von 50 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11428, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss).

### **2. Projektbeschreibung**

Der Granitplattenbelag vor dem SBB-Aufnahmegebäude wies immer wieder Schäden auf. Die Platten wurden mit einer einfachen und kostengünstigen Lösung repariert. Die noch schadhafte Stellen werden im Zuge von Drittbaustellen saniert. Kleinere Bereiche können künftig ergänzend über die laufende Rechnung saniert werden. Deshalb wurde auf die Realisierung der weiteren in diesem Projekt geplanten Sanierungen verzichtet.

### **Bauherreneigenleistungen**

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 2 008.90 Franken berechnet und dem Projekt belastet.

### **3. Projektabrechnung**

#### **3.1. Übersicht**

Projekt Nr. 11428	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit vom 16.12.2013	150 000.00	
Ausführungskredit vom 16.12.2019	50 000.00	
<b>Total Kredit</b>	<b>200 000.00</b>	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		56 098.40
Minderaufwand		143 901.60

	Plan	Einnahmen
Investitionsbeiträge der SBB	- 14 814.82	- 14 814.82
Abweichung		0.00

### **3.2. Abweichungsbegründung**

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Es wurde mit umfangreicheren Massnahmen gerechnet. Auf die Sanierung weiterer Bereiche wird aufgrund Drittbaustellen verzichtet. Zudem wurde die Reserve nicht beansprucht.

### **4. Einnahmen**

Die sanierten Bereiche dienen auch der SBB als Anlieferung. Deshalb konnte mit den SBB eine Mitfinanzierung an dieses Projekt verhandelt werden.

### **5. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. c Ziff. 1 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadtrat abgerechnet, sofern keine Kreditüberschreitung vorliegt.

### **6. Externe und interne Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

### **Beilagen:**

1. Verfügung vom 28.03.2014
2. Verfügung vom 22.08.2017
3. Investitionsbeiträge der SBB
4. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung
5. Kreditübersicht BIS
6. Kreditübersicht mit KV BIS