

Protokollauszug vom

03.09.2025

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20931, Fotovoltaikanlage auf verschiedenen Dächern des Schulhauses Gutschick, Scheideggstrasse 1, Winterthur (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

Beschluss-Nr.: 2025/542

---

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20931 für die Fotovoltaikanlage auf verschiedenen Dächern des Schulhauses Gutschick, Scheideggstrasse 1, Winterthur im Betrag von Fr. 149'529.16 (Minderkosten Fr. 26'470.84) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



MOXIS

 U  Ansgar Simon

## **Begründung:**

### **1. Kreditbewilligung**

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 01. März 2023 für die Fotovoltaikanlage auf verschiedenen Dächern des Schulhauses Gutschick, Scheideggstrasse 1, Winterthur einen Verpflichtungskredit von 176'000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 20931, bewilligt.

### **2. Projektbeschreibung**

Im Rahmen des Ergänzungsberichts zum Postulat betreffend Solarstromproduktion auf städtischen Liegenschaften<sup>1</sup> hat der Stadtrat angekündigt, bis 2025 auf rund hundert städtischen Liegenschaften eine Fotovoltaikanlage zu installieren und damit einen Beitrag zu den klima- und umweltpolitischen Zielen der Stadt Winterthur zu leisten. Entsprechend wird auf den Dächern des Schulhauses Gutschick an der Scheideggstrasse 1 eine Fotovoltaikanlage montiert.

Es wurden drei Dächer im Jahr 2023 saniert und jeweils auf der maximal möglichen Fläche innerhalb der Absturzsicherung mit Fotovoltaikmodulen belegt. Die restlichen Dächer werden zu einem späteren Zeitpunkt zulasten eines separaten Kredits saniert.

Der produzierte Solarstrom kann zu rund 62 Prozent durch die Schulanlage selbst genutzt werden.

### **3. Projektabrechnung**

#### **3.1. Übersicht**

Projekt Nr. 20931	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	176'000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		149'529.16
Minderaufwand		26'470.84

	Plan	Einnahmen
Einnahmen/Rückerstattungen	27'612.00	32'707.50
Abweichung		5'095.50

---

<sup>1</sup> Vgl. «Antrag und Ergänzungsbericht zum Postulat betreffend kostendeckende Solarstromproduktion auf städtischen Liegenschaften» vom 18. Dezember 2019 (Parl.-Nr. 2016.82)

### **3.2. Abweichungsbegründung**

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

In der Projektierungsphase waren die Preise für Fotovoltaikanlagen aufgrund der hohen Nachfrage sehr hoch. Bis zur späteren Vergabe sanken die Preise deutlich und die Anlage konnte günstiger realisiert werden.

### **4. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

### **5. Externe und interne Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

### **Beilagen (nicht öffentlich):**

1. Ausgabenbewilligung vom 01. März 2023
2. Projektabrechnung aus Abacus (N311)